

Fachgespräche „Beendigung von Grundwassersanierungen“ 2018 in Rauschholzhausen und Geisenheim

Auswertung Fall B (auf Grundlage des „Prüfberichtes Verhältnismäßigkeit bei laufenden Pump&Treat-Maßnahmen), S. 43ff des Handbuchs Altlasten Bd3 T7)

Hinweise:

- Im Fallbeispiel werden 2 Brunnen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit geprüft („Quelle“ und „Fahne“). Daher gibt es 2 getrennte Bewertungen.
- Das Fallbeispiel B wurde in 2 Arbeitsgruppen diskutiert. Jeder Punkt ● steht für das Diskussionsergebnis einer Arbeitsgruppe
- Insgesamt kamen die Arbeitsgruppen zu übereinstimmenden Bewertungen der Verhältnismäßigkeit, auch wenn einzelne Punkt unterschiedlich bewertet wurden

| | Der Weiterbetrieb im Bereich „Quelle“ ist | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| | noch verhältnismäßig | nicht mehr verhältnismäßig |
| A1 3 %-Kriterium | | ●● |
| A3 Gefährdungspotenzial | | ● |
| A4 Optimierung | ● | ● |
| A5 Schutzgutbetrachtung | | ●● |
| B1 Konzentration, Tendenz | ● | ● |
| B2 Sanierungserfolg | | ●● |
| B3 Jährliche Austragsmenge | ● | ● |
| B4 Kumulative Austragsmenge | | ●● |
| B5 Kosten | ● | ● |
| B6 Restzeitprognose | | ● |

| | Der Weiterbetrieb im Bereich „Fahne“ ist | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| | noch verhältnismäßig | nicht mehr verhältnismäßig |
| A1 3 %-Kriterium | ● | ● |
| A3 Gefährdungspotenzial | ● | |
| A4 Optimierung | ●● | |
| A5 Schutzgutbetrachtung | ●● | |
| B1 Konzentration, Tendenz | ●● | |
| B2 Sanierungserfolg | | ● |
| B3 Jährliche Austragsmenge | ●● | |
| B4 Kumulative Austragsmenge | ●● | |
| B5 Kosten | ●● | |
| B6 Restzeitprognose | ● | |